



Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laikā, t.i. pēc darba laika beigām un brīvdienās.
 Aprīkojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darbu vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
 Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām.
 Nodrošināt pietiekamas iespējas iekšzvoņiem, operatīvajam transportam un atkritumu izvešanai.
 Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvdarbu norobežot ar signāllentām un palīgburjājiem.
 Esoties ceļa zīmes nav paredzēts demontēt/izņemt.
 Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fikset būvdarbu žurnāli.
 Ceļa zīmes Nr. 118+814/816 uzstādīt 20-25m pirms krustojuma.
 Ceļa zīmi Nr. 118 uzstādīt 50-60m pirms būvdarbu zonas sākuma.
 Vajadzības gadījumā piesaistīt satiksmes regulētājus.
 Būvdarbu zonā izmantot lokālo shēmu A.

SASKAŅOTS

Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes
 Ipašumu un vides pārvaldības nodaļas
 būvzinienieris **V. Vilks**

2018. gada 30. oktobris

Siguldas novada pašvaldības
 izpildītāja vietnieks
 saimnieciskajos jautājumos

A. Ozoliņš

2018. gada 30. oktobris

SASKAŅOTS

Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu
 uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz to izvietojuma
 atbilstību normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes drošības jomā.
 Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
 Rīgas nodaļas ceļu būvzinienieri
M. SIDOROVIČS

20.10.2018

OBJEKTS	Udenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	02.10.2018 - 31.10.2018.
BŪVUZŅĒMĒJS	SIA "Monum" Reģ. Nr. 44103036801 Bauškas iela 147, Rīga, LV-1004
ATBILDĪGAIS PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJU	Gints Urbanovičs t. 26410872
RASĒJUMS	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā, veicot būvdarbus Strēlnieku ielā, Siguldā. Shēma Nr. 3
IZSTRĀDĀJA	SIA "Baltic Trailer Service"